





2018	5	JAL151020055446	Proyecto de inversión	1750000	[f]: [ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0]	Remodelación De Cancha De Usos Múltiples, Construcción De Cubierta Y Gradería Con Base De Acero En La Preparatoria Regional De Tecolotlán	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UIDE0510_00037	N	0	0	455	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: -, lon: -103.342222, lat:20.676389]]	01-09-2015	01-07-2016	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances
2018	5	JAL151020055096	Proyecto de inversión	2250000	[f]: [ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0]	Edificio De Dos Puentes Para Aulas De Clase Y Baños En El Módulo Arenal	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UIDE0510_00062	N	0	0	502	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: -, lon: -103.342222, lat:20.676389]]	01-09-2015	01-07-2016	2250000	2250000	2250000	2250000	2250000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances
2018	5	JAL151020056172	Proyecto de inversión	2000000	[f]: [ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0]	Construcción De Una Biblioteca En La Estación De Zapotlán Del Rey	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UIDE0510_00098	N	0	0	200	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: -, lon: -103.342222, lat:20.676389]]	01-09-2015	01-07-2016	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances
2018	5	JAL151020056199	Proyecto de inversión	182560	[f]: [ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182560.0, modificado:182560.0]	Auditorio En La Estación De Coahuila	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UIDE0510_00136	N	0	0	165	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: -, lon: -103.342222, lat:20.676389]]	01-09-2015	01-07-2016	182560	182560	182560	182560	182560	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances
2018	5	JAL151020062752	Proyecto de inversión	490743.75	[f]: [ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490743.75, modificado:490743.75]	Equipoamiento De Laboratorio, Equipamiento De Aulas, Equipamiento Taller, Preparatoria Regional De Zacateco De Torres	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UIDE051045M0053	N	0	0	987	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Av. Dr. Adán Ramírez Flores No. 150, Zacateco de Torres, Jalisco, lon: -103.342222, lat:20.676389]]	20-01-2017	01-12-2017	490743.75	490743.75	490743.75	490743.75	490743.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances
2018	5	JAL151020055841	Proyecto de inversión	300000	[f]: [ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0]	Rehabilitación Y Mantenimiento De Muro Y Finales De Auditorio, De Aulas Y Laboratorio, Biblioteca E Ingreso Módulo San Julian	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UIDE0510_00079	N	0	0	385	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: -, lon: -103.342222, lat:20.676389]]	01-09-2015	01-07-2016	300000	300000	300000	300000	300000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances
2018	5	JAL151020056170	Proyecto de inversión	1650000	[f]: [ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0]	Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Biblioteca En La Estación El Salvador	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UIDE0510_00093	N	0	0	80	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: -, lon: -103.342222, lat:20.676389]]	01-09-2015	01-07-2016	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances
2018	5	JAL1510200556471	Proyecto de inversión	227500	[f]: [ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227500.0, modificado:227500.0]	Construcción De Un Aula Didáctica En El Módulo De Mipart Hidralgo	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UIDE0510_00053	N	0	0	262	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: -, lon: -103.342222, lat:20.676389]]	01-09-2015	01-07-2016	227500	227500	227500	227500	227500	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances
2018	5	JAL1510200538461	Proyecto de inversión	4000000	[f]: [ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0]	Continuación De Construcción Sede Tomadón del Centro Universitario de la Costa, Edificio C (CUCOSTA)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Universidad de Guadalajara	UIDE_012_000	S	84	42	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:100, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 100, Colonia, 46450 Tonalá, Jalisco, México, lon: -105.2399033, lat:19.9332336]]	01-10-2018	21-12-2018	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances
2018	5	JAL151020055144	Proyecto de inversión	2812500	[f]: [ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pren:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812500.0, modificado:2812500.0]	Construcción Edificio B Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples, Administración, 3 Niveles, Módulo De Sanitarios, Módulo Jalostotlán	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UIDE0510_00070	N	0	0	605	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: -, lon: -103.342222, lat:20.676389]]	01-09-2015	01-07-2016	2812500	2812500	2812500	2812500	2812500	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]]	Terminado	Validado avances