

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Monto_global_aprobado	DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
					Fuentes_financiamiento	Nombre	Id_entidad_responsable	Entidad_responsable	Id_municipio_responsable	Municipio_responsable	Tipo_programa_proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institucion_ejecutora	Numero_proyecto	Poblacion_beneficiada	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo_georeferencia	Georeferencias	Fecha_inicio	Fecha_termino	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances_fisicos	Carpetas_fotos	Estatus	Flujo	Observaciones_capturista	Observaciones_revisión	
2023	1	JAL23010221839	Proyecto de inversión	5768722	{ff: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5768722.0, modificado:1000000.0}}	Construcción del Centro de Recursos Informáticos - CERI - (CUCBA) Sexta etapa	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2023_002ES	N	0	0	6906	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:120, localidad:6, direccion:Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100, Las Aguas, 44600 Zapopan, Jal., lon:-103.51573, lat:20.74677}}	01-05-2023	31-12-2023	1000000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{221839/ proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs: {observación: No es claro que se trate de un proyecto de inversión, justificar lo que es en las observaciones, trimestre:1, usuario:aldorioris, fecha:2023-04-21}}
2023	1	JAL220102065830	Proyecto de inversión	21096729	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21096729.7, modificado:21096729.7}}	Construcción Edificio F Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	002_FAMES_2022	S	1598	1555	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle Tenzas s/n, Col. El Herrero, San Juan de los Lagos, Jalisco, México, C.P. 47000, lon:-102.32329, lat:21.2633}}	01-03-2022	31-12-2022	21096729	21096729	21096729	21096729	21096729	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2065830/ proyecto_INICIO, 2065830/ proyecto_PROCESO, 2065830/ proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs: {observación: Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometido al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio COPE-064-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE, trimestre:1, usuario:carlosmoyol, fecha:2023-04-07}}	
2023	1	JAL220102065839	Proyecto de inversión	2000000	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Conclusión del Taller de Danza, Escuela Preparatoria Regional de Ameca	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	002_FAMES_2022	N	0	0	1265	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco, C.P. 47000, lon:-104.04002, lat:20.54822}}	15-05-2022	31-12-2022	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2065839/ proyecto_INICIO, 2065839/ proyecto_PROCESO, 2065839/ proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs: {observación: Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio COPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE, La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: \$29794, trimestre:1, usuario:carlosmoyol, fecha:2023-04-10}}	
2023	1	JAL220102065895	Proyecto de inversión	2700000	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}	Construcción de Techado de cancha de usos múltiples y obras exteriores, Preparatoria No. 17	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	006_FAMES_2022	N	0	0	3356	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:Av. Emiliano Zapata No. 2568 F-2, Col. Las Palmas, El Salto, Jalisco, lon:-103.32133, lat:20.57896}}	15-05-2022	31-12-2022	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2065895/ proyecto_INICIO, 2065895/ proyecto_PROCESO, 2065895/ proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs: {observación: Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio COPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE, La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 19,543,55, trimestre:1, usuario:carlosmoyol, fecha:2023-04-10}}	
2023	1	JAL220102065832	Proyecto de inversión	975401	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975401.0, modificado:975401.0}}	Equipamiento para lograr aulas interactivas, Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	003_FAMES_2022	S	3792	3199	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, C.P. 49280, Puerto Vallarta, Jal. México, lon:-105.22126, lat:20.70534}}	01-03-2022	31-12-2022	975401	975401	975401	975401	975401	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2065832/ proyecto_INICIO, 2065832/ proyecto_PROCESO, 2065832/ proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs: {observación: Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometido al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio COPE-064-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE, trimestre:1, usuario:carlosmoyol, fecha:2023-04-07}}	
2023	1	JAL220102065848	Proyecto de inversión	2600000	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}	Construcción de laboratorio de usos múltiples, Escuela Preparatoria de Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	004_FAMES_2022	N	0	0	66	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:69, localidad:59, direccion:Carretera Quitupan 2 Valle de Juárez Km. 1, Quitupan, Jalisco, C.P. 49570, lon:-102.83432, lat:19.8885}}	15-05-2022	31-12-2022	2600000	2600000	2600000	2600000	2600000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2065848/ proyecto_INICIO, 2065848/ proyecto_PROCESO, 2065848/ proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs: {observación: Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio COPE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE, La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: \$24,073,55, trimestre:1, usuario:carlosmoyol, fecha:2023-04-10}}	

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Monto_global_aprobado	Fuentes_financiamiento	Nombre	Id_entidad_responsable	Entidad_responsable	Id_municipio_responsable	Municipio_responsable	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
											Tipo_programa_proyecto	Clasificación	Subclasificación	Institucion_ejecutora	Numero_proyecto	Poblacion_beneficiada	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo_georeferencia	Georeferencias	Fecha_inicio	Fecha_termino	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances_fisicos			Carpetas_fotos	Estatus	Flujo
2023	1	JAL220102065897	Proyecto de inversión	2950000	{ff: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0)}	Construcción de barda perimetral, Escuela Preparatoria de Tepatlán, Módulo Acatic	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	007_FAMEMS_2022	N	0	0	554	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad No. 65 esq. Escuela Digna, Acatic, Jalisco, C.P. 45470, lon:-102.91128, lat:20.79432)}	15-05-2022	31-12-2022	2950000	2950000	2950000	2950000	2950000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065897/proyecto_INICIO_2065897/proyecto_PROCESO_2065897/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio CPSE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de \$21.35, trimestre:10, usuario:carlosmoyá, fecha:2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	JAL220102065899	Proyecto de inversión	1233957	{ff: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233957.0, modificado:1233957.0)}	Impermeabilización de edificios, Preparatoria No. 5	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	008_FAMEMS_2022	N	0	0	2719	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fray Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Frac. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44930, lon:-103.37179, lat:20.64226)}	15-05-2022	31-12-2022	1233957	1233957	1233957	1233957	1233957	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065899/proyecto_INICIO_2065899/proyecto_PROCESO_2065899/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio CPSE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de \$33,150.02, trimestre:10, usuario:carlosmoyá, fecha:2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	JAL220102065891	Proyecto de inversión	2300000	{ff: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0)}	Construcción de dos aulas didácticas, Preparatoria No. 8, Módulo Ixtlahuacán del Río	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	005_FAMEMS_2022	N	0	0	227	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P. 45260, Ixtlahuacán del Río, Jalisco, lon:-103.24077, lat:20.86149)}	15-05-2022	31-12-2022	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065891/proyecto_INICIO_2065891/proyecto_PROCESO_2065891/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio CPSE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE. El reintegro a la TESOFE de esta obra fue de \$65.67, trimestre:10, usuario:carlosmoyá, fecha:2023-04-10))	Sin observaciones
2023	1	JAL220102065803	Proyecto de inversión	10548365	{ff: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10548365.7, modificado:10548365.7)}	Terminación de obra, Complejo Multidisciplinario de Investigación y Docencia, Cuarta etapa en el Centro Universitario del Sur (CUSUR)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	001_FAMES_2022	S	5151	3033	0	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro C.P. 46900, Ciudad Guzmán, Jalisco, México, lon:-103.46109, lat:19.72555)}	01-03-2022	31-12-2022	10548365	10548365	10548365	10548365	10548365	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065803/proyecto_INICIO_2065803/proyecto_PROCESO_2065803/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	JAL220102065835	Proyecto de inversión	7000000	{ff: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0)}	Conclusión de biblioteca y obras exteriores del plantel, Esc. Preparatoria Regional de San José del Valle	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	001_FAMEMS_2022	N	0	0	4203	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:97, localidad:38, direccion:Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomilco de Zuñiga, Jalisco, lon:-103.36338, lat:20.54137)}	15-05-2022	31-12-2022	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065835/proyecto_INICIO_2065835/proyecto_PROCESO_2065835/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio CPSE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE. El monto devuelto a la TESOFE es: 1643.43, trimestre:10, usuario:carlosmoyá, fecha:2023-04-07)}	(obs: (observación:Se regresa a solicitud del enlace, trimestre:10, usuario:magdalenaelrosar, fecha:2023-04-10), obs2: (observación:Se regresa a solicitud del enlace, trimestre:10, usuario:magdalenaelrosar, fecha:2023-04-10), obs3: (observación:Se regresa a solicitud del enlace, trimestre:10, usuario:magdalenaelrosar, fecha:2023-04-10), obs4: (observación:Se regresa a solicitud del enlace, trimestre:10, usuario:magdalenaelrosar, fecha:2023-04-10))
2023	1	JAL220102065845	Proyecto de inversión	1600000	{ff: (ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0)}	Conclusión de cancha techada y obras exteriores, Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Buenavista	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	003_FAMEMS_2022	N	0	0	234	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:77, localidad:2, direccion:Viente Guerrero No. 7, Buenavista de Cañedo, Jalisco, C.P. 46775, lon:-103.83339, lat:20.57344)}	15-05-2022	31-12-2022	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065845/proyecto_INICIO_2065845/proyecto_PROCESO_2065845/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	(obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital comprometidos al 31 de diciembre de 2022, no ejercido al 31 de marzo de 2023, se envió oficio CPSE-067-2023 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de \$9,268.82, trimestre:10, usuario:carlosmoyá, fecha:2023-04-10))	Sin observaciones