

# Informe Definitivo 2022 sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, Destino del Gasto



# La Gaceta

de la Universidad de Guadalajara

7 de agosto de 2023



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

Entidad: Jalisco

DETALLE_PROYECTO																										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	JAL220102065845	Proyecto de inversión	1600000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0)}	Conclusión de cancha techada y obras exteriores, Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Buenavista	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	003_FAMEMS_2022	N	0	0	234	{met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{(geot: (cve_municipio:77, localidad:2, direccion:Vicente Guerrero No. 7, Buenavista de Cañedo, Jalisco, C.P. 46775, lon:-103.85339, lat:20.57344))}	15-05-2022	31-12-2022	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065845/proyecto_INICIO_2065845/proceso_PROCESO_2065845/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{tbl: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0134/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1742/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 9,268.82, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	5	JAL220102065848	Proyecto de inversión	2600000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0)}	Construcción de laboratorio de usos múltiples, Escuela Preparatoria de Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	004_FAMEMS_2022	N	0	0	66	{met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{(geot: (cve_municipio:69, localidad:59, direccion:Carretera Quilpan & Valle de Juárez Km. 1, Quilpan, Jalisco, C.P. 49570, lon:-102.83432, lat:19.8885))}	15-05-2022	31-12-2022	2600000	2600000	2600000	2600000	2600000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065848/proyecto_INICIO_2065848/proceso_PROCESO_2065848/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{tbl: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0134/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1742/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 24,073.55, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	5	JAL220102065897	Proyecto de inversión	2950000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0)}	Construcción de barda perimetral, Escuela Preparatoria de Tepatlán, Módulo Acatic	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	007_FAMEMS_2022	N	0	0	554	{met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{(geot: (cve_municipio:1, localidad:38, direccion:Av. Solidaridad No. 65 esq. Escuela Digna, Acatic, Jalisco, C.P. 45470, lon:-102.91128, lat:20.79432))}	15-05-2022	31-12-2022	2950000	2950000	2950000	2950000	2950000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065897/proyecto_INICIO_2065897/proceso_PROCESO_2065897/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{tbl: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0134/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1742/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 21.35, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	5	JAL220102065835	Proyecto de inversión	7000000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0)}	Conclusión de biblioteca y obras exteriores del plantel, Esc. Preparatoria Regional de San José del Valle	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	001_FAMEMS_2022	N	0	0	4203	{met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{(geot: (cve_municipio:97, localidad:38, direccion:Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.36338, lat:20.54137))}	15-05-2022	31-12-2022	7000000	7000000	7000000	7000000	7000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{met: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2065835/proyecto_INICIO_2065835/proceso_PROCESO_2065835/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{tbl: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0134/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1742/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 16,434.43, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO														AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES						
					FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2022	5	JAL220102065899	Proyecto de inversión	1233957	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233957, modificado:1233957}}	Impermeabilización de edificios, Preparatoria No. 5	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	008_FAMEMS_2022	N	0	0	2719	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Frey Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44930, lon:-103.37179, lat:20.64226}}	15-05-2022	31-12-2022	1233957	1233957	1233957	1233957	1233957	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	(2065899/proyecto_INICIO_2065899/proyecto_PROCESO_2065899/proyecto_FIN_2065899/proyecto_PROCESO_2065899/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0134/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1742/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 33,150.02, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	5	JAL220102065832	Proyecto de inversión	975401	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975401, modificado:975401}}	Equipamiento para lograr aulas interactivas, Centro Universitario de la Costa (CUICOSTA)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	003_FAMEMS_2022	S	3792	3199	0	{meta: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, lon:-105.22228, lat:20.70534}}	01-03-2022	31-12-2022	975401	975401	975401	975401	975401	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}	(2065832/proyecto_INICIO_2065832/proyecto_PROCESO_2065832/proyecto_FIN_2065832/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	{obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0133/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1740/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 560.20, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	5	JAL220102065895	Proyecto de inversión	2700000	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000, modificado:2700000}}	Construcción de Techado de cancha de usos múltiples y obras exteriores, Preparatoria No. 17	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	006_FAMEMS_2022	N	0	0	3356	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:Av. Emiliano Zapata No. 2568 F-2, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco, lon:-103.32133, lat:20.57396}}	15-05-2022	31-12-2022	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	(2065895/proyecto_INICIO_2065895/proyecto_PROCESO_2065895/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0134/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1742/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 19,534.35, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	5	JAL220102065803	Proyecto de inversión	10548365	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10548365, modificado:10548365}}	Terminación de obra, Complejo Multidisciplinario de Investigación y Docencia, Cuarta etapa en el Centro Universitario del Sur (CUSUR)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	001_FAMEMS_2022	S	5151	3033	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México, lon:-103.46109, lat:19.72855}}	01-05-2022	31-12-2022	10548365	10548365	10548365	10548365	10548365	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	(2065803/proyecto_INICIO_2065803/proyecto_PROCESO_2065803/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	5	JAL220102065891	Proyecto de inversión	2300000	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000, modificado:2300000}}	Construcción de dos aulas didácticas, Preparatoria No. 8, Módulo Ixtahuacán del Río	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	005_FAMEMS_2022	N	0	0	227	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P. 45260, Ixtahuacán del Río, Jalisco, lon:-103.24077, lat:20.86149}}	15-05-2022	31-12-2022	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	(2065891/proyecto_INICIO_2065891/proyecto_PROCESO_2065891/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0134/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1740/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 186.67, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	5	JAL220102065830	Proyecto de inversión	21096729	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21096729, modificado:21096729}}	Construcción Edificio F, Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	002_FAMEMS_2022	S	1598	1555	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle Tenzas s/n, Col. El Herrero, San Juan de los Lagos, Jalisco, México, C.P. 47000, lon:-102.32329, lat:21.263}}	01-03-2022	31-12-2022	21096729	21096729	21096729	21096729	21096729	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	(2065830/proyecto_INICIO_2065830/proyecto_PROCESO_2065830/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0133/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1740/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 376.49, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones
2022	5	JAL220102065839	Proyecto de inversión	2000000	{ff: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000, modificado:2000000}}	Conclusión del Taller de Danza, Escuela Preparatoria Regional de Ameca	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	002_FAMEMS_2022	N	0	0	1265	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600, lon:-104.04002, lat:20.54822}}	15-05-2022	31-12-2022	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	(2065839/proyecto_INICIO_2065839/proyecto_PROCESO_2065839/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{obs: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2022, mediante oficio TG/DGOO/0134/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco; y de los recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2022, mediante oficio TG/DGOO/1742/2023, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco. La devolución a la TESOFE de esta obra fue de: 297.94, trimestre:5.0, usuario:carlosmoyaj, fecha:2023-07-06)}	Sin observaciones