

# Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Destino del Gasto

Suplemento Especial • 8 de agosto de 2022



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

Entidad: Jalisco  
PERÍODO: 2do. Trimestre 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	JAL220102065891	Proyecto de inversión	2300000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0)}	Construcción de dos aulas didácticas, Preparatoria No. 8, Módulo Ixtlahuacán del Río	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	005_FAMEMS_2022	N	0	0	227	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P. 45280, Ixtlahuacán del Río, Jalisco, lon:-103.24077, lat:20.86149)}	15-05-2022	31-12-2022	2300000	219868.02	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2065891/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL220102065895	Proyecto de inversión	2700000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0)}	Construcción de Tejado de cancha de usos múltiples y obras exteriores, Preparatoria No. 17	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	006_FAMEMS_2022	N	0	0	3356	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:70, localidad:13, direccion:Av. Emiliano Zapata No. 2568 F-2, Col. Las Pintas, El Salto, Jalisco, lon:-103.32133, lat:20.57396)}	15-05-2022	31-12-2022	2700000	2680465.67	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2065895/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL220102065832	Proyecto de inversión	975401	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975401.0, modificado:975401.0)}	Equipamiento para lograr aulas interactivas. Centro Universitario de la Costa (CUCOSTA)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	003_FAMEMS_2022	S	3792	3199	0	{meta: (unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. Universidad no. 203, Delegación Ixtapa, C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, lon:-105.22126, lat:20.70534)}	01-03-2022	31-12-2022	975401	974840.8	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0)}	{2065832/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL220102065848	Proyecto de inversión	2600000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0)}	Construcción de laboratorio de usos múltiples, Escuela Preparatoria de Tamazula, Extensión Lázaro Cárdenas	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	004_FAMEMS_2022	N	0	0	66	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:69, localidad:59, direccion:Carretera Quitupan ¿ Valle de Juárez Km. 1, Quitupan, Jalisco, C.P. 49570, lon:-102.83432, lat:19.8865)}	15-05-2022	31-12-2022	2600000	2387667.75	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2065848/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL220102065835	Proyecto de inversión	7000000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0)}	Conclusión de biblioteca y obras exteriores del plantel, Esc. Preparatoria Regional de San José del Valle	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	001_FAMEMS_2022	N	0	0	4203	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:57, localidad:38, direccion:Av. Concepción S/N, San José del Valle, Tlaxiaco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.36338, lat:20.54137)}	15-05-2022	31-12-2022	7000000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2065835/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL220102065839	Proyecto de inversión	2000000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0)}	Conclusión del Taller de Danza, Escuela Preparatoria Regional de Ameca	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	002_FAMEMS_2022	N	0	0	1265	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Enrique Díaz de León No. 205, Ameca, Jalisco C.P. 46600, lon:-104.04002, lat:20.54822)}	15-05-2022	31-12-2022	2000000	1774710.83	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2065839/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL220102065897	Proyecto de inversión	2950000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2950000.0)}	Construcción de barda perimetral, Escuela Preparatoria de Tepetitlán, Módulo Acatic	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	007_FAMEMS_2022	N	0	0	554	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Av. Solidaridad No. 65 esq. Escuela Digna, Acatic, Jalisco, C.P. 45470, lon:-102.91128, lat:20.79432)}	15-05-2022	31-12-2022	2950000	2627994.6	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2065897/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL220102065899	Proyecto de inversión	1233957	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233957.0, modificado:1233957.0)}	Impermeabilización de edificios, Preparatoria No. 5	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	008_FAMEMS_2022	N	0	0	2719	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fray Andrés de Urdaneta y Vasco de Gama, Fracc. Colón Industrial, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44930, lon:-103.37179, lat:20.64226)}	15-05-2022	31-12-2022	1233957	1200808.7	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2065899/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL220102065845	Proyecto de inversión	1600000	{ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0)}	Conclusión de cancha techada y obras exteriores, Escuela Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, Módulo Buenavista	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	003_FAMEMS_2022	N	0	0	234	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geo: (cve_municipio:77, localidad:2, direccion:Vicente Guerrero No. 7, Buenavista de Cañedo, Jalisco, C.P. 46775, lon:-103.85359, lat:20.57344)}	15-05-2022	31-12-2022	1600000	1590734.42	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2065845/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	JAL220102065830	Proyecto de inversión	21096729	{{(ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1096729E7, modificado:2.1096729E7))}}	Construcción Edificio F, Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	002_FAMES_2022	S	1598	1555	0	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0))}	1	{(geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle Tenazas s/n, Col. El Herrero, San Juan de los Lagos, Jalisco, México, C.P. 47000, lon:-102.32329, lat:21.2633))}	01-03-2022	31-12-2022	21096729	20471453.68	6141436.1	6141436.1	6141436.1	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))}	(2065830/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL220102065803	Proyecto de inversión	10548365	{{(ff: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0548365E7, modificado:1.0548365E7))}}	Terminación de obra, Complejo Multidisciplinario de Investigación y Docencia, Cuarta etapa en el Centro Universitario del Sur. (CUSUR)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	001_FAMES_2022	S	5151	3033	0	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0))}	1	{(geol: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Av. Enrique Arreola Silva No. 883, colonia centro C.P. 49000, Ciudad Guzmán, Jalisco, México, lon:-103.46109, lat:19.72555))}	01-03-2022	31-12-2022	10548365	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))}	(2065803/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL210302004430	Proyecto de inversión	11000000	{{(ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.1E7))}}	Construcción de edificio de 8 aulas y obras exteriores en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_2100011	S	920	2171	0	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0))}	1	{(geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. 21 de Marzo 500, Loma Bonita, 46290 Puerto Vallarta, Jalisco, México, lon:-105.2155727, lat:20.6628335))}	15-07-2021	31-12-2021	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))}	(2004430/proyecto_INICIO, 2004430/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{(obst: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de \$602,959.00, mediante oficio DGE/DGGO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, trimestre:2.0, usuario:carlosmoya, fecha:2022-07-13))}	Sin observaciones
2022	2	JAL210302004393	Proyecto de inversión	15000000	{{(ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000000.0, modificado:15000000.0))}}	Terminación de la Construcción del Auditorio Rodolfo Camarena Baez del Centro Universitario de los Altos.	14	Jalisco	93	Tepatitlán de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_2100021	S	1542	4274	0	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0))}	1	{(geol: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. Rafael Casillas Aceves 1776, Centro Universitario de los Altos, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México, lon:-102.78920174, lat:20.8412546))}	30-09-2021	31-12-2021	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))}	(2004393/proyecto_INICIO, 2004393/proyecto_PROCESO, 2004393/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{(obst: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de \$602,959.00, mediante oficio DGE/DGGO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, trimestre:2.0, usuario:carlosmoya, fecha:2022-07-13))}	Sin observaciones
2022	2	JAL210302004425	Proyecto de inversión	44000000	{{(ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.4E7, modificado:4.4E7))}}	Construcción de 3 edificios de aulas, servicios básicos, delimitación perimetral y obras exteriores en la Preparatoria No. 21	14	Jalisco	120	Zapopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_2100010	S	580	1260	0	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0))}	1	{(geol: (cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Carr a Colotlán km 5.5, Jalisco, México, lon:-103.45185757, lat:20.83619217))}	15-07-2021	31-12-2021	44000000	44000000	44000000	44000000	44000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))}	(2004425/proyecto_INICIO, 2004425/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{(obst: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de \$602,959.00, mediante oficio DGE/DGGO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, trimestre:2.0, usuario:carlosmoya, fecha:2022-07-13))}	Sin observaciones
2022	2	JAL15150400618098	Proyecto de inversión	250000000	{{(ff: (ciclo_recurso:2015, ramo:1, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E8, modificado:2.5E8))}}	Construcción Del Museo De Ciencias Ambientales De La Universidad De Guadalajara	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UDEG-140015001	N	0	0	485000	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0))}	1	{(geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.34222, lat:20.676389))}	01-12-2015	01-12-2016	250000000	250000000	250000000	250000000	250000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	JAL210302004383	Proyecto de inversión	50000000	{{(ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000000.0, modificado:50000000.0))}}	Construcción del hospital de grandes especies - cuarta etapa en el CUCBA	14	Jalisco	120	Zapopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_2100018	S	1026	2176	0	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0))}	1	{(geol: (cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Edificio E, P° del Valle, Las Aguas, Jalisco, México, lon:-103.51282418, lat:20.74659774))}	30-07-2021	30-11-2021	50000000	50000000	50000000	50000000	50000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))}	(2004383/proyecto_INICIO, 2004383/proyecto_PROCESO, 2004383/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	{(obst: (observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de \$602,959.00, mediante oficio DGE/DGGO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, trimestre:2.0, usuario:carlosmoya, fecha:2022-07-13))}	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2022	2	JAL210302004409	Proyecto de inversión	1000000	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construcción de 1 Aula en la Preparatoria de Tonalá	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_2100012	S	1630	4093	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:C. Independencia 544, El Recodo, 45414 Tonalá, Jal., México, lon:-103.23464155, lat:20.62463101}}	01-08-2021	31-12-2021	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2004409/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de \$602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, trimestre:2.0, usuario:carlosmoyal, fecha:2022-07-13}}	Sin observaciones
2022	2	JAL210302004379	Proyecto de inversión	15000000	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}	Construcción del Centro de Recursos Informativos . CERI - quinta etapa, en el CUCBA	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_2100019	S	3430	6963	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Cucba, Las Aguas, Jal., México, lon:-103.51309776, lat:20.74222825}}	30-07-2021	30-11-2021	15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2004379/proyecto_INICIO, 2004379/proyecto_PROCESO, 2004379/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de \$602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, trimestre:2.0, usuario:carlosmoyal, fecha:2022-07-13}}	Sin observaciones
2022	2	JAL210302004429	Proyecto de inversión	19000000	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}}	Construcción de biblioteca en la Preparatoria No 22 (4ta etapa de construcción de escuela)	14	Jalisco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	UdG_2100022	S	1406	2716	0	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel Sn, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., México, lon:-103.30152512, lat:20.63307543}}	15-07-2021	31-12-2021	19000000	19000000	19000000	19000000	19000000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2004429/proyecto_INICIO, 2004429/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos no comprometidos a la TESOFE, por la cantidad de \$602,959.00, mediante oficio DGE/DGOO/2543/2022 y DGE/DCG/895/2022, emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, trimestre:2.0, usuario:carlosmoyal, fecha:2022-07-13}}	Sin observaciones

